MAÎTRE D'OUVRAGE:

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

Ministère de la Mobilité et des Travaux publics Administration des Ponts et Chaussées

Division de la Voirie de Luxembourg

PROJET:

RECONSTRUCTION DE L'OA265 "EMILE-HAMMEREL" PERMETTANT A LA N13 DE FRANCHIR LA GARE C.F.L. A BETTEMBOURG-GARE


Table des matières

- Localisation
- Situation existante
- Etat de l'ouvrage
- Réhabilitation / reconstruction
- Autre variante analysée
- Situation projetée
- Phasage global / gestion du trafic
 - Travaux préliminaires
 - Travaux sur l'ouvrage
 - Barrage CFL du 13 juillet au 12 août 2024
 - Travaux de finition
- Budget
- Master plan chantiers connexes
- Chantier / dates clés
- VUES 3D



LOCALISATION





SITUATION EXISTANTE





Indicateur trafic


Poste de comptage: 345 BETTEMBOURG N31

Direction: 3 (dir. 1+2)
Bettembourg - Luxembourg
01.01.2023 - 31.08.2023

COMPTAGE DU TRAFIC

Postes permanents

	Moyennes journalières										
	Utilitaires										
TJM	516	12178	12694								
Jours Ouvr.	609	13731	14340								
Samedis	439	10977	11416								
Dimanches	199	6848	7047								



Moyenne hora	ire																							
Utilitaires:	9	2	1	6	10	22	40	38	39	37	31	29	25	28	27	26	26	24	25	21	16	11	12	9
Voitures:	85	46	29	30	47	180	640	765	764	754	727	770	764	735	829	858	831	820	821	635	385	289	230	145
Total:	94	48	30	36	57	202	680	803	803	791	758	799	789	763	856	884	857	844	846	656	401	300	242	154

Administration des ponts et chaussées

© Division Informatique et Gestion

17.10.2023



ETAT DE L'OUVRAGE



Etat de l'ouvrage

Dégradations importantes de la structure portante

Vue sur culée / rampe côté centre ville



- Forte corrosion des armatures du béton armé,
- Béton dégradé en profondeur



Etat de l'ouvrage

Dégradations importantes de la structure portante

Vue sur travées existantes 1 et 2



- Béton de mauvaise qualité,
- Forte infiltration dû à la fragilité de l'étanchéité ayant provoqué une dégradation difficilement réparable du béton



Système d'appui

Risque à moyen terme sur la stabilité générale de l'ouvrage

Vue sur un appui élastomère sur culée (état similaire à tous les appuis)



- Caoutchouc dégradé / frettes corrodées
- Ouvrage non équipé pour le remplacement des appuis



Contraintes géométriques

Voie trop proche par rapport aux structures

Vue sur piles axe P1 - proches des voies ferrées




- Angle de culée trop proche des voies,
- Piles circulaires (P1) trop proche des voies.



Contraintes géométriques

Encombrement des piles dans le domaine ferroviaire

Encombrement de la pile P2 dans le quai pour réaménagement de la gare





REHABILITATION / RECONSTRUCTION



Points décisifs

- La structure en béton nécessite de gros travaux de réparation, principalement dans les voies CFL,
- le tablier (3500 tonnes) repose sur des appuis entièrement cassés et qu'il est compliqué de remplacer, (fermeture des voies et de la chaussée),
- toutes les superstructures (tablier et chaussée) sont à reprendre,
- une reconfiguration est à prévoir pour passer une piste cyclable mixte à gauche et droite,
- la pile P1 est trop proche des voies ferrées,
- les piles P2 et P3 sont une contrainte pour le futur projet de la gare,
- une réhabilitation complète est complexe et nécessite plus de contraintes de gestion du trafic et des voies CFL, qu'une intervention de remplacement avec pré-construction du tablier.
 - ⇒ Le projet de reconstruction est retenu.




AUTRE VARIANTE ANALYSEE




Etude de FAISABILITE

Variante sous voies ferrées


- SITUATION - Schelle 1/500






Longueur de la rampe côté centre ville.

- COUPE "A-A" SOUS VOIES FERREES - ECHELLE 150
AVEC TROTTOIR à 2.50m




- COUPE "B-B" SUR CENTRE VILLE - ECHELLE 1/50






SITUATION PROJETEE






- COUPE TABLIER BOW-STRING



- COUPE TABLIER DE RIVE -

ÉCHELLE 1/50





- COUPE TABLIER EXISTANT -ÉCHELLE 1/50 13.16m 1.75m PISTE MIXTE 3.89m 1.55m PISTE MIXTE HELLANGE BETTEMBOURG CENTRE 0000 0000 - COUPE TABLIER BOW-STRING ÉCHELLE 1/50 Elargissement trottoir de 1.55 à 2.50 16.**¢**7m 2.50m PISTE MIXTE 2.50m PISTE MIXTE 3.70m 3.70m HELLANGE BETTEMBOURG CENTRE Protection catenaire CAISSON CAISSON TIRANT Largeur maximum possible dans les emprises



Chiffres clés du nouvel ouvrage

Tablier en construction métallique:

• Tonnage général de la charpente: 1300 tonnes,

portée de l'arc principal: 80.30 mètres,


hauteur de l'arc à la clé:
 22.50 mètres,

 44 suspentes en rond plein Ø 100mm - capacité 100 tonnes / hauban,

• Surface enrobées: 1159.00 m²,

• Longueur générale de l'ouvrage: 148.00 mètres,





Phasage global / gestion trafic



Travaux préliminaires

- parking provisoire
- zone installation de chantier / montage du pont

Septembre 2023 au 15 mars 2024





- TRAVAUX PRÉLIMINAIRES: TRANSFERT PROVISOIRE DU PARKING -Transfert vers parking provisoire 20 novembre 2023 Barrière Parking provisoire (terminé) Uniquement navettes de transfert entre gare et parking temporaire. ZONE DE CHANTIER Accès véhicules uniquement sur parking flex et parking gare. Pas d'accès possible vers parking temporaire. Légende : - BUS DEPOSE CLASSIQUE & TRANSFERT PARKING EXTERIEUR - VEHICULE LEGER VERS PARKING Accès depuis CR161


Zone d'installation de chantier

Détail d'aménagement

Décembre 2023 --> 31 Décembre 2024 (remise en état à l'identique)







Travaux sur l'ouvrage


Fermeture de la N13 du 15 mars au 31 décembre 2024




- TRAVAUX DE MARS AU 12 JUILLET 2024 -

Travaux projetés:

- démolition des superstructures (corniche / garde-corps ,etc).
- travaux de modification de la rampe C0,
- fondation et fût des piles P1 et P2,










































Adaptations Réseau RGTR




LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG





Adaptations Réseau scolaire








Plan de situation


Arrêt de bus rue Auguste Collart







Plan de situation

Arrêt de bus rue de la Gare









Barrage CFL du 13 juillet jusqu'au 12 août 2024

Fermeture complète de la gare pas de circulation de trains, ni de bus en gare de Bettembourg.


Mise en place d'un service de bus de substitution rail.



Travaux durant barrage été 2024

Travaux durant barrage CFL:

- démolition des travées restantes, sans déposer les caténaires sur voies,
- mise en place de la travée de rive C0/P1,
- mise en place de la travée principale P1/P2 et des béquilles d'appuis métalliques.
- 1
- **2**
- 3





Principe de démolition tablier béton armé

Vue d'une scie béton armé (Ø 1400mm)




Travaux de démolition en cours avec pince mécanique




Démontage par sciage ou pince étude en cours par l'entreprise






DÉVIATION BUS & QUAIS


Pendant la fermeture du pont 15 mars au 13 juillet et 12 août au 31 décembre








Procédure de déplacement au-dessus des voies





Procédure de déplacement au-dessus des voies






TRAVAUX DE FINITION

12 août - 31 décembre 2024





BUDGET

Estimation des coûts du projet		± 18.00	millions HT
•	Charpente:	9.50	millions
•	Mise en place:	1.50	millions
•	Démolition existante:	1.50	millions
•	Génie civil:	2.50	millions
•	Voirie / finitions:	3.00	millions



Masterplan chantiers connexes



CHANTIER / DATES CLES

Septembre / 20 Novembre 2023 -

Novembre / Janvier 2024

Février / Juin 2024

Mars / Décembre 2024

Mars / 13 Juillet

13 Juillet / 12 Août

12 Août / 31 Décembre 2024

Mai 2025

- Construction parking provisoire / transfert de stationnement

- Aménagement zone de chantier devant la gare

- Construction sur site de la charpente métallique

- Fermeture de la N13 / Travaux de génie civil (piles, culées)

- Réalisation des piles P1 et P2 - Culées C0 et C4

- Fermeture de la gare - Démolition du pont existant

- Finalisation travées P2 / C4 - Superstructures

- Travaux de finition divers avec N13 ouverte









VUES 3D








Modélisation projet principe pile en gare





Modèle numérique charpente vue intrados dalle





Modèle numérique charpente vue pièce de pont pile P1



Présentation disponible sur le site de l'administration

https://pch.gouvernement.lu/

